

**Акт обследования (технического осмотра)  
состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта  
МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

г. Полевской

"28" 06 2024 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

Зам. директора АОР Евлибин А.А.  
(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: инспектора ГООО ПОО ОВО младшего лейтенанта полиции Шутова Юрия Игоревича тел. 89041656531

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта "Заказчика": **МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: **ул. Челюскинцев, 1**

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 063-2022. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу **A3**.

Объект расположен в жилом секторе жилых частных домов. Соответствующая аббревиатура объекта размещена у центрального входа. Ограждение – металлическое, в наличии по периметру территории объекта (состояние удовлетворительное). Подъезд осуществляется со стороны ул. К.Маркса, Бажова и Торопова. Общая площадь объекта (территории) составляет: Здание - 5866 кв.м., территория – 31602 кв.м. Протяженность периметра территории составляет 651 м. Объект представляет собой: Трехэтажное П-образное здание из железобетонных блоков, крыша – плоская, 1977 года постройки Чердака нет.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укрепленность:** Входные и запасные двери на объект оборудованы запирающими устройствами. Оконные конструкции металлическими решетками не усилены. Ограждение объекта (территории): Ограждение выполнено из металла, высота 1,5 м., въездные ворота – распашные, ширина 3 м., 1 шт.; калитка – ширина 1 м., 5 шт.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Оконечное устройство Приток – А-КОП-02 1 шт. расположено на 1 этаже, также рядом расположены приборы: источник вторичного питания резервированный Юпитер 9132 1 шт., извещатель охранный ручной точечный электроконтактный (КТС) Астра 321 исп. Т - 1 шт., Астра Р – 1 шт., Аккумулятор 7 А/ч.

Видеонаблюдение в наличии: внутренних видеокамер 8 шт., наружных 7 шт.



Срок хранения видеозаписи 30 суток

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки ввода в эксплуатацию 20.07.2020 года.

На момент обследования технические средства охраны находятся в **исправном** состоянии.

Проверено наличие записей об обслуживании (ремонте) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны.

Наименование ЧОО (физ. охрана): ОП "Светозар"

#### **Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта **не соответствует** предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации, но необходимо **уточнить в техническом паспорте сроки эксплуатации установленного оборудования, в случае выявления превышения сроков, заменить оборудование на новое (согласовать с ОВО).**

#### **Предложения комиссии:**

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Установить дверные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения, п. 4.3 Р 078-2019).

1.2. Установить оконные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения, п. 4.4 Р 078-2019).

1.3. Установить запирающие устройства 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения, п. 4.5 Р 078-2019) - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089-2011 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582-2006.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1

Срок выполнения:

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

**3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория).**

1) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию), - **требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.** *Выполнено*

Срок устранения недостатков истек 31.12.2021г.

2) в соответствии с п. 30 ПП № 1006, необходимо увеличить срок хранения видеозаписи и хранения данных не менее **одного месяца.** *Выполнено*

---

---

---

---

Представители:

"ОВО"

Шутов Ю.И.

/  /

"Представитель заказчика"

 /  /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334595

Владелец Петрова Оксана Сергеевна

Действителен с 29.07.2024 по 29.07.2025